



MUNICÍPIO DE PARAPUÃ

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 53.300.331/0001-03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL	DATA:
LOCAL:	PARAPUÃ - SP	20/05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	MÊS 5 150	MÊS 6 180	MÊS 7 210	MÊS 8 240	MÊS 9 270	MÊS 10 300	MÊS 11 330	MÊS 12 360	TOTAL
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	45,00% R\$ 161.523,22	45,00% R\$ 161.523,22	1,00% R\$ 3.589,40	1,00% R\$ 3.589,40	1,00% R\$ 3.589,40	1,00% R\$ 3.589,40	1,00% R\$ 3.589,40	1,00% R\$ 3.589,40	1,00% R\$ 3.589,40	1,00% R\$ 3.589,40	1,00% R\$ 3.589,40	1,00% R\$ 3.589,40	100,00% R\$ 358.940,49
2.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 3.272.296,58	50,00% R\$ 3.272.296,58	100,00% R\$ 6.544.593,15
3.00	PASSEIO PÚBLICO	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 490.864,52	100,00% R\$ 490.864,52
4.00	VIELAS	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 82.524,55	100,00% R\$ 82.524,55
5.00	REDE DE GALERIA PLUVIAIS	0,00% R\$ -	5,00% R\$ 77.014,40	10,00% R\$ 154.028,81	15,00% R\$ 231.043,21	15,00% R\$ 231.043,21	15,00% R\$ 231.043,21	15,00% R\$ 231.043,21	10,00% R\$ 154.028,81	5,00% R\$ 77.014,40	5,00% R\$ 77.014,40	3,00% R\$ 46.208,64	2,00% R\$ 30.805,76	100,00% R\$ 1.540.288,09
6.00	REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	5% R\$ 75.558,62	10% R\$ 151.117,23	15% R\$ 226.675,85	20% R\$ 302.234,46	20% R\$ 302.234,46	15% R\$ 226.675,85	10% R\$ 151.117,23	3% R\$ 45.335,17	2% R\$ 30.223,45	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 1.511.172,31
7.00	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	5% R\$ 23.683,18	10% R\$ 47.366,36	15% R\$ 71.049,55	20% R\$ 94.732,73	20% R\$ 94.732,73	15% R\$ 71.049,55	10% R\$ 47.366,36	3% R\$ 14.209,91	2% R\$ 9.473,27	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 473.663,64
8.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	5,00% R\$ 112.456,98	10,00% R\$ 224.913,96	15,00% R\$ 337.370,94	20,00% R\$ 449.827,93	20,00% R\$ 449.827,93	15,00% R\$ 337.370,94	10,00% R\$ 224.913,96	5,00% R\$ 112.456,98	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 2.249.139,63
	TOTAL	R\$ 161.523,22	R\$ 238.537,63	R\$ 256.860,01	R\$ 433.116,21	R\$ 532.358,01	R\$ 631.599,81	R\$ 631.599,81	R\$ 455.343,61	R\$ 279.087,40	R\$ 140.148,89	R\$ 3.361.791,34	R\$ 3.880.080,81	R\$ 13.251.186,38

Engª: Leticia Maynara Cano Torgan
Resp. Técnica Pelo Orçamento
CREA 506.948.461-0

Milton Mitio Iwayama
Prefeito Municipal