

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Construção de 109 unidades habitacionais. Área=6.177,03 m2

Local: Município de Parapuã-SP.

CONJUNTO HABITACIONAL PARAPUÃ F

Prefeitura Municipal de Parapuã

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MESES													
		100%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês
01.	Serviços Preliminares	31.703,74	15.851,87	15.851,87												
02.	Fundação	582.088,34	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.088,34								
03.	Alvenaria	831.029,08	138.504,00	138.504,00	138.504,00	138.504,00	138.504,00	58.509,08	80.000,00							
04.	Laje	513.049,92		85.508,32	85.508,32	85.508,32	85.508,32	85.508,32	45.508,32	40.000,00						
05.	Cobertura	853.717,43			121.959,00	121.959,00	121.959,00	121.959,00	121.959,00	121.959,00	121.963,43					
06.	Revestimento	839.441,70					209.860,42	209.860,42	209.860,42	104.930,22	54.930,22	50.000,00				
07.	Pisos	380.477,58							95.119,40	95.119,38	95.119,38	95.119,42				
08.	Esquadrias Metálicas	534.863,00			45.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	25.000,00	84.863,00	70.000,00	40.000,00				
09.	Esquadrias de Madeira e Ferragens	44.288,88									22.144,44	22.144,44				
10.11	Pintura	422.457,84											45.000,00	45.000,00	166.228,92	166.228,92
12.	Complementos	25.746,89														25.746,89
13.	Aparelhos e Metais Sanitários	102.499,24												51.249,62	51.249,62	
14.	Instalações Hidráulicas e Sanitárias	347.194,43	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	37.194,43	30.000,00	10.000,00	20.000,00	
15.	Instalações Elétricas/Entrada Subterrânea	365.411,60		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	40.000,00	60.411,60	50.000,00	60.000,00	30.000,00	
16.17	Instalação de telefonia e Fechamento	370.011,40										92.502,85	92.502,85	92.502,85	92.502,85	
TOTAL ACUMULADO		6.243.981,07	261.355,87	361.864,19	522.971,32	577.971,32	787.831,74	717.925,16	632.447,14	539.016,04	439.157,47	375.228,30	217.502,85	258.752,47	359.981,39	191.975,81
porcentagem acumulada		100,00%														
TOTAL																6.243.981,07

Parapuã, 13 de Junho de 2012.

Samir Alberto Pernomian
Prefeito Municipal

José Nilson Gregolis
Engenheiro Civil
CREA 0601041412

