



Cadastro Ente/Entidade	Programas	Propostas	com senha 36 - v.3.6.7-b23
Convênios	Execução	Cadastros	
Acomp. e Fiscalização	TCE	Verificação de Regularidade	

Acesso à Informação

Projeto Básico / Termo de Referência

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

: Convênio 874656/2018

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

53.300.331/0001-03 - MUNICIPIO DE PARAPUA

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFE

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visão das Parcelas por Macroserviço

Nº do Macroserviço	Macroserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 2.576,27	1	ABR/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 2.576,27
			2	MAI/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.576,27
			3	JUN/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.576,27
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.576,27
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.576,27
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.576,27
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.967,50	1	ABR/2020	20,00 %	20,00 %	R\$ 2.593,50
			2	MAI/2020	20,00 %	40,00 %	R\$ 5.187,00
			3	JUN/2020	10,00 %	50,00 %	R\$ 6.483,75
			4	JUL/2020	10,00 %	60,00 %	R\$ 7.780,50
			5	AGO/2020	20,00 %	80,00 %	R\$ 10.374,00
			6	SET/2020	20,00 %	100,00 %	R\$ 12.967,50
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.641,96	1	ABR/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 4.641,96
			2	MAI/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.641,96
			3	JUN/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.641,96
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.641,96
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.641,96
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.641,96
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 5.726,20	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	30,00 %	30,00 %	R\$ 1.717,86
			5	AGO/2020	30,00 %	60,00 %	R\$ 3.435,72
			6	SET/2020	40,00 %	100,00 %	R\$ 5.726,20
5	COBERTURA DA REFORMA / AMPLIAÇÃO DOS VESTIARIOS	R\$ 29.285,48	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	70,00 %	70,00 %	R\$ 20.499,84
			5	AGO/2020	30,00 %	100,00 %	R\$ 29.285,48
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.285,48
6	INFRAESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS	R\$ 14.128,53	1	ABR/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 14.128,53
			2	MAI/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.128,53
			3	JUN/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.128,53
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.128,53
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.128,53
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.128,53
7	SUPERESTRUTURA DOS VESTIÁRIOS	R\$ 10.490,87	1	ABR/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 10.490,87
			2	MAI/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.490,87
			3	JUN/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.490,87
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.490,87
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.490,87
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.490,87
8	SUPERESTRUTURA DE REFORMA DOS VESTIÁRIOS	R\$ 2.364,17	1	ABR/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 2.364,17
			2	MAI/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.364,17
			3	JUN/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.364,17
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.364,17
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.364,17
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.364,17
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 6.040,18	1	ABR/2020	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.208,04
			2	MAI/2020	40,00 %	60,00 %	R\$ 3.624,11
			3	JUN/2020	40,00 %	100,00 %	R\$ 6.040,18
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.040,18
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.040,18
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.040,18
10	PISO A REFORMAR	R\$ 8.483,08	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			5	AGO/2020	50,00 %	50,00 %	R\$ 4.241,54
			6	SET/2020	50,00 %	100,00 %	R\$ 8.483,08
11	PISO A AMPLIAR	R\$ 9.743,40	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			5	AGO/2020	50,00 %	50,00 %	R\$ 4.871,70
			6	SET/2020	50,00 %	100,00 %	R\$ 9.743,40
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA FRIA	R\$ 4.170,60	1	ABR/2020	50,00 %	50,00 %	R\$ 2.085,30
			2	MAI/2020	0,00 %	50,00 %	R\$ 2.085,30
			3	JUN/2020	50,00 %	100,00 %	R\$ 4.170,60
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.170,60
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.170,60
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.170,60

Nº do Macrosetor	ESQUADRIAS METALICAS DE MADEIRA	R\$ 16.566,40 Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	50,00 %	50,00 %	R\$ 8.283,20
			5	AGO/2020	50,00 %	100,00 %	R\$ 16.566,40
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 16.566,40
14	LOUÇAS	R\$ 5.141,51	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			5	AGO/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			6	SET/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 5.141,51
15	REVESTIMENTO DA REFORMA DOS VESTIARIOS	R\$ 44.681,55	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	20,00 %	20,00 %	R\$ 8.936,31
			4	JUL/2020	40,00 %	60,00 %	R\$ 26.808,93
			5	AGO/2020	40,00 %	100,00 %	R\$ 44.681,55
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 44.681,55
16	PINTURA	R\$ 2.595,83	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			5	AGO/2020	20,00 %	20,00 %	R\$ 519,17
			6	SET/2020	80,00 %	100,00 %	R\$ 2.595,83
17	PINTURA DE AMPLIAÇÃO DOS VESTIARIOS	R\$ 1.452,94	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			5	AGO/2020	20,00 %	20,00 %	R\$ 290,59
			6	SET/2020	80,00 %	100,00 %	R\$ 1.452,94
18	SERVIÇOS PRELIMINARES (CONSTRUÇÃO DOS SANITARIOS)	R\$ 2.603,47	1	ABR/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 2.603,47
			2	MAI/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.603,47
			3	JUN/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.603,47
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.603,47
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.603,47
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.603,47
19	INFRAESTRUTURA	R\$ 33.304,06	1	ABR/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 33.304,06
			2	MAI/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.304,06
			3	JUN/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.304,06
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.304,06
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.304,06
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.304,06
20	SUPERESTRUTURA	R\$ 26.568,03	1	ABR/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 26.568,03
			2	MAI/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.568,03
			3	JUN/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.568,03
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.568,03

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.568,03
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.568,03
21	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 14.699,09	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	40,00 %	40,00 %	R\$ 5.879,64
			3	JUN/2020	30,00 %	70,00 %	R\$ 10.289,36
			4	JUL/2020	15,00 %	85,00 %	R\$ 12.494,23
			5	AGO/2020	15,00 %	100,00 %	R\$ 14.699,09
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 14.699,09
22	COBERTURA/FORRO	R\$ 15.345,62	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	40,00 %	40,00 %	R\$ 6.138,25
			3	JUN/2020	30,00 %	70,00 %	R\$ 10.741,93
			4	JUL/2020	0,00 %	70,00 %	R\$ 10.741,93
			5	AGO/2020	30,00 %	100,00 %	R\$ 15.345,62
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.345,62
23	ESQUADRIAS METALICAS	R\$ 1.162,88	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			5	AGO/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 1.162,88
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.162,88
24	LOUÇAS	R\$ 7.112,00	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			5	AGO/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 7.112,00
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.112,00
25	REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS	R\$ 9.504,71	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	70,00 %	70,00 %	R\$ 6.653,30
			3	JUN/2020	30,00 %	100,00 %	R\$ 9.504,71
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.504,71
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.504,71
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.504,71
26	PISOS DOS SANITARIOS	R\$ 26.195,35	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	40,00 %	40,00 %	R\$ 10.478,14
			5	AGO/2020	0,00 %	40,00 %	R\$ 10.478,14
			6	SET/2020	60,00 %	100,00 %	R\$ 26.195,35
27	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 4.996,13	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	70,00 %	70,00 %	R\$ 3.497,29
			3	JUN/2020	30,00 %	100,00 %	R\$ 4.996,13
			4	JUL/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.996,13
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.996,13
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.996,13
28	REVESTIMENTO TETO	R\$ 2.517,30	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total	Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			4	JUL/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 2.517,30
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.517,30
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.517,30
29	PINTURA	R\$ 7.407,24	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			5	AGO/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			6	SET/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 7.407,24
30	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 6.387,76	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			5	AGO/2020	50,00 %	50,00 %	R\$ 3.193,88
			6	SET/2020	50,00 %	100,00 %	R\$ 6.387,76
31	REDE AGUA FRIA	R\$ 2.585,96	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	40,00 %	40,00 %	R\$ 1.034,38
			3	JUN/2020	20,00 %	60,00 %	R\$ 1.551,58
			4	JUL/2020	20,00 %	80,00 %	R\$ 2.068,77
			5	AGO/2020	20,00 %	100,00 %	R\$ 2.585,96
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.585,96
32	REDE DE ESGOTO	R\$ 2.966,70	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	40,00 %	40,00 %	R\$ 1.186,68
			3	JUN/2020	20,00 %	60,00 %	R\$ 1.780,02
			4	JUL/2020	20,00 %	80,00 %	R\$ 2.373,36
			5	AGO/2020	20,00 %	100,00 %	R\$ 2.966,70
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.966,70
33	ESQUADRIAS DE FERRO	R\$ 4.929,26	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	20,00 %	20,00 %	R\$ 985,85
			4	JUL/2020	80,00 %	100,00 %	R\$ 4.929,26
			5	AGO/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.929,26
			6	SET/2020	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.929,26
34	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.458,06	1	ABR/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			2	MAI/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			3	JUN/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			4	JUL/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			5	AGO/2020	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
			6	SET/2020	100,00 %	100,00 %	R\$ 1.458,06

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	ABR/2020	29,24 %	29,24 %	R\$ 102.564,20
2	MAI/2020	8,38 %	37,62 %	R\$ 131.963,31
3	JUN/2020	8,61 %	46,23 %	R\$ 162.157,78

N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
4	JUL/2020	19,93 %	66,16 %	R\$ 232.082,30
5	AGO/2020	19,54 %	85,70 %	R\$ 300.645,96
6	SET/2020	14,30 %	100,00 %	R\$ 350.800,09